

АКТ
Контрольного обмера

07 августа 2024 г.

г. Тамбов

Представителем организационно-контрольного управления администрации города Тамбова Краснослободцевым Дмитрием Михайловичем, совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 62 «Огонёк» Еленой Васильевной Малышевой, рабочим по комплексному обслуживанию здания МБДОУ «Детский сад № 62 «Огонёк» Валерием Владимировичем Селивёрстовым, проведён контрольный обмер работ, выборочным способом, выполненных в 2023 году согласно заключенному договору:

Договоры			Акт о приемке выполненных работ	
Дата и №	Предмет договора	Цена договора, руб.	Дата	Сумма всего, руб.
от 10.07.2023 № 43	«Ремонт ограждения в МБДОУ «Детский сад № 62 «Огонёк», по улице бульвар Энтузиастов, д. 2 «В», в городе Тамбове»	220 921,00	№ 1 от 31.07.2023	220 921,00

1. В результате контрольного обмера выполненных работ ИП Глухов Сергей Геннадьевич, установлено следующее:

По акту о приемке выполненных работ от 31.07.2023 № 1 (контракт от 10.07.2023 № 43) на сумму 220 921,00 руб.:

При обмере фактически выполненных объёмов работ, установлено следующее:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем строительно-монтажных работ		
			ПСД	КС-2	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Устройство ворот распашных	шт	1	1	1

2.	Установка металлических ограждений – до 2,2м	мп	85,18	85,18	88,08
3.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	151,76	151,76	160,91

При фактическом обмере объемов выполненных работ, отклонений в меньшую сторону не установлено.

Консультант отдела
внутреннего и финансового
контроля организационно-
контрольного управления
администрации г.Тамбова



Д.М. Краснослободцев.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 62 «Огонёк»



Е.В. Малышева

Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий МБДОУ
«Детский сад № 62 «Огонёк»



В.В. Селивёрстов.